

宜居家园项目

2022年第三季度总结报告



宜居家园项目 2022 年三季度总结

一、项目基本情况

（一）项目背景

2021 年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中提到，**深入实施农村人居环境整治提升五年行动**，扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，推动村容村貌整体提升，建立健全长效管护机制。

针对我国欠发达地区农村人居环境总体质量不高的现状，中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）于 2022 年发起了宜居家园项目。该项目通过开展厕所革命、污水处理、垃圾分类等基础设施援助和运维机制创新，改善乡村人居环境，建立长效运维机制，助力建设可持续的宜居乡村。

（二）项目设计

1. 项目定位

做政府的有力补充，探索社会力量参与示范

2. 项目目标

引入社会力量，推进农村厕所革命，开展农村污水治理，探索建立长效管护机制，提升农村人居环境治理水平，协同政府探索农村人

居环境整治新模式，助力生态宜居的美丽乡村建设。

二、2022 年三季度项目开展情况

（一）三季度项目整体情况

2022 年 7 月至 9 月，项目组围绕项目启动、项目实施方案编制、项目实施等方面开展工作。项目三季度支出 5496680.6 元。

（二）三季度工作重点

1. 中国石油乡村环境综合整治提升项目推进情况

7 月，项目团队与新疆维吾尔自治区尼勒克县、吉木乃县、青河县签署项目协议。同时，结合项目村实地勘察调研情况，项目团队委托农业部沼气科学研究所专家团队编制《实施方案》。项目县成立项目领导小组，并根据《实施方案》进行《建议书》的编制，进行招标前期工作筹备。

8 月，三县陆续启动项目招标工作。8 月下旬吉木乃县完成土建招标工作，9 月初青河县完成土建与设备招标工作。两县相继确定施工单位与监理单位，并举行项目开工仪式。尼勒克县因受到疫情影响，项目推进工作暂时处于暂停状态。



两县开工仪式

9月，吉木乃县与青河县按工程排期有序推进项目施工。截至9月底，吉木乃县已完成约2.2公里排污管网安装，对42户厕所分阶段进行升级改造。除此之外，巴扎广场的健身步道正在逐步成形，彩绘墙面极大丰富了乡村风貌。青河县喀让格托海村已经修建完成污水检查井144座，排污主管道786米，支管道2240米，出户管道850米，100m³成品化粪池全部安装4个、12m³成品化粪池安装1个、6m³成品化粪池安装2个、2m³成品化粪池安装14个。入户道路硬化施工800m²、围栏已焊制100m。



吉木乃县施工现场



2. 贵州雷山县改厕项目推进情况

截至 9 月底，雷山县白岩村 70 户户厕改造已全部完成施工并通过验收。



雷山县白岩村改造后的厕屋

3. 乡村人居环境改善合作项目推进情况

中国乡村发展基金会启动河南省滑县、封丘县乡村振兴示范点建设及人居环境政治改厕项目。截至 9 月底，已经完成项目援助协议签署并完成资金拨付工作。