

江铃·溪桥工程

2016 年项目执行进展报告



中国扶贫基金会
项目管理部
2017年2月

目录

一、项目概述.....	- 2 -
二、爱心桥选址及建设情况.....	- 2 -
三、爱心桥建设图片展示.....	- 4 -
(一) 湖北省洪湖市.....	- 4 -
(二) 四川省通川区.....	- 6 -
(三) 湖南省江华县.....	- 9 -
(四) 广西省乐业县.....	- 11 -
(五) 河南省鲁山县.....	- 13 -

一、项目概述

江铃·溪桥工程项目是由江铃汽车股份有限公司、中国汽车报社和中国扶贫基金会 3 家于 2007 年联合发起的一项公益事业。该项目以“架设爱心，让过河者有其桥”为宗旨，为我国部分经济欠发达地区提供资金援建便民桥。项目启动 10 年以来，总计捐款 2249.95 万元，在全国 24 省（自治区、直辖市）106 县（市/区）援建了 318 座便民桥，惠及约 45 万余贫困人口。

2016 年江铃集团捐赠善款 380.84 万元，全年规划建设便民桥 42 座，目前 30 座便民桥已确认选址正在推进建设。

二、爱心桥选址及建设情况

截止 2017 年 1 月 15 日，已确认选址的 30 座爱心桥有 13 座在建，9 座待建，8 座竣工。12 座待选址中 10 座为江西省缺桥案例申报，与周年庆宣传活动同步启动；另外 2 座为经销商申报指标，待经销商推荐选址区域。

以下为详细进展情况：

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金（万元）	地方配套资金（万元）	当前进展
1	湖北	洪湖市	NO. 271 石桥村进村公路桥	2800	9	5	在建
2	湖北	洪湖市	NO. 272 横沟子公路桥	2400	9	3	在建
3	湖北	洪湖市	NO. 273 六合二组公路桥	1800	9	6	在建
4	湖北	洪湖市	NO. 274 电排河人行桥	1500	9	3	在建
5	湖北	洪湖市	NO. 275 中墩桥	2200	9	6	在建
6	四川	通川区	NO. 276 余家河漫水桥	360	9	8	竣工

7	四川	通川区	NO. 277 桐籽园 小桥	330	9	0	竣工
8	四川	通川区	NO. 278 水洞连 心桥	420	9	4	在建
9	四川	通川区	NO. 279 堰沟湾 过水桥	638	9	0	竣工
10	湖南	江华县	NO. 280 群丰村 便民桥	400	9	6.6	在建
11	湖南	江华县	NO. 281 小坳钢 索桥	320	9	5	竣工
12	湖南	江华县	NO. 282 清水河 桥	363	9	11	在建
13	湖南	江华县	NO. 283 新桥	1500	9	6	竣工
14	广西	乐业县	NO. 284 逻肥屯 桥	600	9	3.4	在建
15	广西	乐业县	NO. 285 点塘屯 桥	450	9	3.7	在建
16	广西	乐业县	NO. 286 田湾屯 桥	400	9	2.4	在建
17	广西	乐业县	NO. 287 利浪屯 桥	400	9	5.3	在建
18	河南	鲁山县	NO. 288 陈沟爱 心桥	800	9	1	竣工
19	河南	鲁山县	NO. 289 关山爱 心桥	260	9	3	竣工
20	河南	鲁山县	NO. 290 西竹园 爱心桥	600	9	5.5	竣工
21	河南	鲁山县	NO. 291 上树爱 心桥	600	9	15.95	在建
22	江苏	盱眙县	NO. 298 小鲍庄 桥	3000	6	1.5	待建
23	江苏	盱眙县	NO. 299 新庄桥	10000	9	3.8	待建

24	江西	崇义县	NO. 301 鸡麻石 爱心桥	266	9	10	待建
25	湖南	双峰县	NO. 301 水口山 桥	456	9	9	待建
26	湖南	双峰县	NO. 302 大坝桥	450	9	9	待建
27	湖南	双峰县	NO. 303 和平桥	386	9	15	待建
28	湖南	双峰县	NO. 304 燕皂桥	800	9	9.5	待建
29	江西	遂川县	NO. 302 阡陌桥	1427	27	29	待建
30	四川	都江堰市	NO. 300 磨子沟 桥	429	9	21	待建

三、爱心桥建设图片展示

(一) 湖北省洪湖市

1、NO.271 石桥村进村公路桥



NO. 271 石桥村进村公路桥施工前



NO. 271 石桥村进村公路桥施工中

2、NO.272 横沟子公路桥



NO. 272 横沟子公路桥施工前

3、NO.273 六合二组公路桥



NO. 273 六合二组公路桥施工前



NO. 273 六合二组公路桥施工中

4、NO.274 电排河人行桥



NO. 274 电排河人行桥施工前

5、NO.275 中墩桥



NO. 275 中墩桥施工前

(二) 四川省通川区

1、NO.278 水洞连心桥



NO. 278 水洞连心桥施工前



NO. 278 水洞连心桥施工中

2、NO.279 堰沟湾过水桥



NO. 279 堰沟湾过水桥施工前



NO. 279 堰沟湾过水桥施工中

3、NO.277 桐籽园小桥



NO. 277 桐籽园小桥施工前



NO. 277 桐籽园小桥施工中

4、NO.276 余家河漫水桥



NO. 276 余家河漫水桥施工前

(三) 湖南省江华县

1、NO.280 群丰村便民桥



NO. 280 群丰村便民桥施工前

2、NO.281 小坳钢索桥



NO. 281 小坳钢索桥施工前

3、NO.282 清水河桥



NO. 282 清水河桥施工前

4、NO.283 新桥



NO. 283 新桥施工前



NO. 283 新桥施工中

(四) 广西省乐业县

1、NO.284 逻肥屯桥



NO. 284 逻肥屯桥施工钱

2、NO.285 点塘屯桥



NO. 285 点塘屯桥施工前



NO. 285 点塘屯桥施工中

3、NO.286 田湾屯桥



NO. 286 田湾屯桥施工前



NO. 286 田湾屯桥施工中

4、NO.287 利浪屯桥



NO. 287 利浪屯桥施工前

(五) 河南省鲁山县

1、NO.288 陈沟爱心桥



NO. 288 陈沟爱心桥施工前



NO. 288 陈沟爱心桥施工中

2、NO.289 关山爱心桥



NO. 289 关山爱心桥施工前



NO. 289 关山爱心桥施工中



NO. 289 关山爱心桥基本完工

3、NO.290 西竹园爱心桥



NO. 290 西竹园爱心桥施工前



NO. 290 西竹园爱心桥施工



NO. 290 西竹园爱心桥施工基本完成

4、NO.291 上树爱心桥



NO. 291 上树爱心桥施工前



NO. 291 上树爱心桥施工中

备注：部分地方未能及时提供施工中照片。

江西省崇义县、遂川县，湖南省双峰县，江苏省盱眙县等 9 座便民桥正在推进前期工程准备工作，预计 3 月份后陆续开工建设，后续进展继续反馈。